

甲陽園小学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見決定の件

甲陽園小学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約を締結するにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づき、提示すべき意見を別紙のように決定する。

令和6年2月14日提出

西宮市教育委員会
教育長 重松 司郎

別紙

甲陽園小学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見

甲陽園小学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約を締結することについて、異議はありません。

令和6年2月14日

西宮市教育委員会
教育長 重松 司郎

工事請負契約変更の件

令和4年12月19日議決を得た工事請負契約締結の件中、契約金額を下記のとおり変更する。

令和6年 月 日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

議 決 番 号	変 更 事 項
議決第677号	契約金額「金1,540,000,000円」を 「金1,568,017,922円」に変更する。

(参考)

- 1 変 更 理 由 既存校舎の劣化状況による外壁下地補修の施工数量増加等の結果、増額変更するものである。
- 2 原契約の目的 甲陽園小学校長寿命化改修他工事
- 3 契約の相手方 西宮市東町1丁目10番27号
 三日月建設・国松工務店 特定建設工事共同企業体
- 4 工 期 令和4年12月20日から令和7年1月31日まで

令和6年3月定例会
教育こども常任委員会

議案資料

令和6年3月8日

※委員会日までは外部への
資料提供はご遠慮ください。

(議案第●●●号) 工事請負契約変更の件〔甲陽園小学校長寿命化改修他工事〕

教育委員会 教育総括室 学校管理課
土木局 営繕部 営繕課、設備課


附近見取図



変更概要	金額
① 北棟・体育館棟の外壁改修工事に伴う補修数量の増加	約16,400千円
② 北棟の屋上防水仕様変更に伴う増加	約2,700千円
③ 北棟の床下地仕様変更に伴う増加	約5,400千円
※その他変更（電気設備、機械設備など）	


変更概要①

9



① 北棟・体育館棟の外壁改修工事に伴う補修数量の増加			
外壁補修数量		変更前	変更後
北棟	壁ひび割れ補修 1mm未満	28.8m	624m
	壁ひび割れ補修 1mm以上	16.4m	72.5m
	下地珞外浮き補修	74本	5507本
	欠損部補修	0L	472L
体育館棟	壁ひび割れ補修 1mm未満	43.4m	116m
	壁ひび割れ補修 1mm以上	12.1m	38.8m
	下地珞外浮き補修	43本	2879本
	欠損部補修	0L	225L


変更概要②



北棟 R階平面図

7

③北棟の床下地仕様変更に伴う増加	
変更箇所	パラペット立上り部分
変更前	可とう系改修塗材E (シリコン系厚塗)
変更後	ウレタン塗膜防水X-2



変更概要③

長尺塩ビシート t2
 耐水合板 t5.5
 フローリング ロック t15

珪砂下地 t50
 床スラブ コンクリート t120

変更前 理科室 床断面図

長尺塩ビシート t2
 乾式二重床 h70

床スラブ コンクリート t120

変更後 理科室 床断面図

長尺塩ビシート t2
 珪砂下地 t24
 軽量コンクリート t50


床スラブ コンクリート t120




変更前 便所 床断面図


長尺塩ビシート t2
 珪砂下地 t24
 軽量コンクリート t50

床スラブ コンクリート t120

変更後 便所 床断面図

 : 撤去新設範囲を示す



 : 変更範囲